COMUNE DI POMARANCE Prov. di Pisa *SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO*

P.za S. Anna n°1 56045 - Pomarance (PI) - Tel.0588/62311 Fax 0588/65470 comune.pomarance@postacert.toscana.it

VERBALE LAVORI SOMMA URGENZA

N°1 del 24.09.2024

(Art. 140 Dlgs n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici")

PREMESSO CHE:

- il giorno 23 settembre 2024 la zona dell'Alta Val Cecina è stata interessata da eventi meteorologici di eccezionale intensità che hanno dato vita a forti precipitazioni;
- Che a seguito dell'evento meteorologico suddetto lungo il territorio del Comune di Pomarance, che ha un'estensione di oltre 200 Kmq, si sono verificati allagamenti, con conseguente smottamenti diffusi dei terreni lungo le viabilità comunali, che hanno invaso parte delle carreggiate stradali con la conseguente chiusura delle cunette laterali della strada, oltre al crollo della spalletta in corrispondenza dell'attraversamento di un fosso lungo la viabilità comunale;
- Tali eventi hanno interessato in particolare la strada comunale di Libbiano, la strada comunale di Lanciaia e la Via A.Volta a Montecerboli (come risulta da documentazione fotografica agli atti).

Nella giornata del 24 settembre, la sottoscritta Arch. Roberta Costagli Direttore del Settore Gestione del Territorio congiuntamente ai Geom. Edoardo Bassanello e Geom. Andrea Cappellini, funzionari tecnici, hanno effettuato appositi sopralluoghi per verificare lo stato dei suddetti dissesti e per individuare le azioni utili da intraprendere per la sistemazione della viabilità interessate, volte a rimuovere lo stato d'urgenza a tutela della sicurezza per gli utenti delle citate viabilità pubbliche;

VALUTATO

Che lo stato dei tratti stradali in oggetto così come riscontrato e descritto, non consentono la circolazione dei mezzi in sicurezza, rappresentando una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada;

CONSIDERATO CHE

- le suddette strade risultano quotidianamente soggette a transito di automezzi tra i quali anche le linee di trasporto pubblico e gli scuolabus;
- l'arrivo del periodo invernale, e quindi l'intensificarsi delle piogge e eventuali

nevicate, potrebbe aggravare repentinamente le condizioni dei versanti, provocando l'ulteriore distacco di porzioni sempre maggiori di terreno fino a compromettere la stabilità dei tratti di strada interessati, rendendo quindi necessari interventi ancora più consistenti con maggiori oneri a carico dell'Amministrazione per l'esecuzione dei necessari interventi di ripristino;

- la possibilità di un aggravio delle condizioni attuali dei versanti e quindi il possibile cedimento dei tratti stradali interessati dagli smottamenti costituisce un grave pericolo alla pubblica incolumità di chi transita in corrispondenza dei tratti in oggetto;

RITENUTO CHE

La suddetta situazione possa essere affrontata nell'immediato procedendo ad eseguire gli interventi di seguito descritti, quali interventi strettamente finalizzati a rimuovere lo stato di pregiudizio e consentire, in sicurezza la continuità del pubblico servizio;

In estrema urgenza al fine di scongiurare la chiusura delle strade consentendo l'utilizzo in condizioni di sicurezza;

- apposizione di opportuna segnaletica stradale per la segnalazione del pericolo e per il segnalamento dei lavori in corso di esecuzione e dove necessario anche l'istituzione del senso di marcia alternato;
- in secondo luogo, al fine di mettere in sicurezza i versanti interessati dai dissesti e rimuovere lo stato di pericolo procedere come di seguito descritto:

Per la viabilità comunale di Libbiano;

1) rimozione degli smottamenti dei terreni, con conseguente risagomatura dei versanti.
2) Risagomatura delle fossette laterali ostruite dal materiale franato in modo da ricostituire il sistema di regimazione delle acque piovane;
3) Ricostruzione della spalletta lungo la viabilità in prossimità dell'attraversamento del fosso…..
4) Lavaggio del fondo della viabilità in prossimità degli smottamenti in modo da ricostituire la sicurezza della circolazione;

Per la viabilità comunale di via A. Volta a Montecerboli;

1) Chiusura delle fosse create dal passaggio delle acque meteoriche che hanno in parte scoperto i sottoservizi del teleriscaldamento e dell'illuminazione pubblica ed impediscono la circolazione dei mezzi da parte dei residenti;
2) Risagomatura del fondo stradale attraverso la posa in opera di stabilizzato, in parte recuperato da quello che si è riversato sulla strada statale 439 e prontamente rimosso dai volontari;
3) Risagomatura delle fossette laterali e ricostituzione della regimazione delle acque.

P.zza S .Anna n. 1 – 56045 Pomarance(PI) - tel.centralino 0588/62311 – fax 0588/65470
pec : comune.pomarance@postacert.toscana.it P.IVA : 00347520504

Per la viabilità comunale di Lanciaia;

1) rimozione degli smottamenti dei terreni, con conseguente risagomatura dei versanti.
2) Risagomatura delle fossette laterali ostruite dal materiale franato in modo da ricostituire il sistema di regimazione delle acque piovane;
3) Lavaggio del fondo della viabilità in prossimità degli smottamenti in modo da ricostituire la sicurezza della circolazione;

RAVVISATO

Che il quadro sopra descritto denota con evidenza l'urgenza di intervenire, specie per evitare evoluzioni negative, e che non è possibile far fronte agli interventi in oggetto, per motivi suesposti di urgenza ed indifferibilità, seguendo le usuali modalità di scelta del contraente e i sistemi di aggiudicazione degli appalti del genere, con tempi di gara e aggiudicazione dei lavori dell'ordine di diverse settimane, assolutamente non compatibili con le esigenze sopra evidenziate;

Per le sopra esposte ragioni, i sottoscritti, rilevata l'urgenza di intervenire al fine di assicurare celerità alle operazioni, così da risolvere le sopracitate situazioni venutesi a creare, nel minor tempo possibile, hanno contattato due imprese al fine di poter intervenire contemporaneamente sulle situazioni:

1) l'impresa ***Malito Vincenzo con sede in Pomarance (PI)***, specializzata in opere stradali, prendendo immediatamente conoscenza dei luoghi e mettendo a disposizione la propria organizzazione di mezzi e mano d'opera occorrenti ed in particolare della strada comunale di Libbiano e la viabilità di Via A. Volta a Montecerboli;
2) l'impresa ***MULTISERVICE srls con sede in Volterra (PI)*** specializzata in opere stradali, prendendo immediatamente conoscenza dei luoghi e mettendo a disposizione la propria organizzazione di mezzi e mano d'opera occorrenti ed in particolare sulla strada Comunale di Lanciaia

Pertanto si ritiene, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs 36/2023 e nelle more della predisposizione di ogni e qualsiasi ulteriore atto, di procedere all'affidamento dei lavori di somma urgenza, in forma diretta, alle suddette imprese, non essendovi i tempi necessari per l'espletamento di diverse procedure;

Per tutto quanto sopra la sottoscritta

DICHIARA

Che i lavori sopraindicati, finalizzati alla messa in sicurezza delle viabilità comunali del Comune di Pomarance, a salvaguardia della incolumità pubblica, rivestono carattere di somma urgenza ai sensi ed agli effetti dell'art. 140 del D. Lgs 36/2023;

P.zza S .Anna n. 1 – 56045 Pomarance(PI) - tel.centralino 0588/62311 – fax 0588/65470
pec : comune.pomarance@postacert.toscana.it P.IVA : 00347520504

AFFIDA E CONSEGNA

I lavori riguardanti la **strada comunale di Libbiano e la viabilità di Via A. Volta a Montecerboli** all'impresa *Malito Vincenzo* con sede legale in Via Pieve di San Piero a Pomarance (PI) ;

I lavori riguardanti la **strada comunale di Lanciaia** all'impresa *MULTISERVICE srls con sede in Volterra (PI)*;

Che con la sottoscrizione del presente verbale, accettano di eseguirli senza eccezioni di sorta garantendo l'immediato inizio degli stessi e il loro compimento entro il minore tempo possibile;

ORDINA

Alle imprese *Malito Vincenzo e MULTISERVICE srls* per quanto di competenza l'immediata esecuzione degli interventi sopra descritti, nel rispetto delle condizioni e dell'ordine di attuazione nelle premesse richiamato consistente nei seguenti lavori:

Per la viabilità comunale di Libbiano;

1) rimozione degli smottamenti dei terreni, con conseguente risagomatura dei versanti.
2) Risagomatura delle fossette laterali ostruite dal materiale franato in modo da ricostituire il sistema di regimazione delle acque piovane;
3) Ricostruzione della spalletta lungo la viabilità in prossimità dell'attraversamento del fosso…..
4) Lavaggio del fondo della viabilità in prossimità degli smottamenti in modo da ricostituire la sicurezza della circolazione;

Per la viabilità comunale di via A. Volta a Montecerboli;

1) Chiusura delle fosse create dal passaggio delle acque meteoriche che hanno in parte scoperto i sottoservizi del teleriscaldamento e dell'illuminazione pubblica ed impediscono la circolazione dei mezzi da parte dei residenti;
2) Risagomatura del fondo stradale attraverso la posa in opera di stabilizzato, in parte recuperato da quello che si è riversato sulla strada statale 439 e prontamente rimosso dai volontari;
3) Risagomatura delle fossette laterali e ricostituzione della regimazione delle acque.

Per la viabilità comunale di Lanciaia;

1) rimozione degli smottamenti dei terreni, con conseguente risagomatura dei versanti.
2) Risagomatura delle fossette laterali ostruite dal materiale franato in modo da ricostituire il sistema di regimazione delle acque piovane;
3) Lavaggio del fondo della viabilità in prossimità degli smottamenti in modo da ricostituire la sicurezza della circolazione;

P.zza S .Anna n. 1 – 56045 Pomarance(PI) - tel.centralino 0588/62311 – fax 0588/65470
pec : comune.pomarance@postacert.toscana.it P.IVA : 00347520504

Dando atto che le opere attuate saranno contabilizzate secondo le modalità ed i prezzi unitari previsti nei prezzari della Regione Toscana o similari o attraverso apposita analisi condotta sulla base dei suddetti prezzari, applicando un ribasso su ogni prezzo unitario pari al 20%, visto l'art. 140 "Procedure in caso di somma urgenza e protezione civile" del D. Lgs 36/2023. Qualora l'esecutore non dovesse iscrivere riserve negli atti contabili, i prezzi si intenderanno definitivamente accettati dal medesimo.

Le imprese appaltatrici devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, della legge e dei regolamenti sulla tutela, salute sicurezza, assicurazioni e assistenza dei lavoratori.

Le imprese dichiarano di aver preso visione dello stato dei luoghi e delle lavorazioni in argomento e che nulla hanno da obbiettare sulle modalità delle lavorazioni da effettuare, salvo imprevisti che dovessero verificarsi nel corso delle lavorazioni stesse e che al termine dei lavori forniranno la documentazione tecnica, nonché le necessarie certificazioni.

I suddetti lavori di somma urgenza verranno svolti sotto la Direzione dei Lavori del Geom. Andrea Cappellini Funzionario tecnico del Settore Gestione del Territorio.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

Pomarance 24.09.2023

I Tecnici verbalizzanti

Il RUP Arch. Roberta Costagli _____

Geom. Edoardo Bassanello _____

Geom. Andrea Cappellini _____

Per accettazione delle imprese:

Malito Vincenzo _____

MULTISERVICE srls _____

MULTISERVICE s.r.l.s.
Via delle Moje Vecchie snc
56048 VOLTERRA (Pisa)
C. F. e P. IVA 02287980508

MULTISERVICE s.r.l.
Via delle Mole Vecchie snc
56048 VOLTERRA (Pisa)
C.F. e P.IVA 02237360509